

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: <u><i>Rogelio Ayala</i></u> Nombre: Ing. Rogelio Ayala Gómez Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u> Nombre: M.V. Arq. Felipe Miranda Trujillo Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: <u><i>Rogelio Ayala</i></u> Nombre: Ing. Rogelio Ayala Gómez Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u> Nombre: C. Ramón Conejo Flores Cargo: Representante legal de la Empresa</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u> Nombre: Ava. Rafael Alonso Martínez Cargo: Visitador Municipal</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u> Nombre: _____ Cargo: _____</p>

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Ayuntamiento del Municipio de Kintcon, Gro.

Rafael Alonso Martínez
 25/1/20

autoadherible, de acuerdo al diseño y colores proporcionado por la entidad normativa.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2325479-0000	Valor de la fianza:	\$ 553,298.68
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
16 DE FEBRERO DEL 2022		Inicio	Término
		16/02/2022	15/02/2023
Nombre de la afianzadora:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN		
Otras garantías:	N/A		

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL."

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	12/11/2021	03/12/2021	\$ 1,235,372.72
2 (DOS)	NORMAL	04/12/2021	28/12/2021	\$ 825,662.85
3 (TRES)	NORMAL	29/12/2021	21/01/2022	\$ 1,455,422.29
3(COMPLEMEN TARIA)	NORMAL	29/12/2021	21/01/2022	\$ 1,552,472,.23
4(CUATRO FINIQUITO)	NORMAL	22/01/2022	01/02/2022	\$ 464,056.79
Importe total estimado:				\$ 5,532,986.88

Observaciones:

La dirección recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
CUADRO FINIQUITO	COPIA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA



No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Obras Públicas municipales** representada en este acto por el **C. Rogelio Ayala Gómez** en su carácter de **Director de Obras Públicas Municipales**.

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES (TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION)

Trazo y nivelación con equipo topográfico, excavación en caja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad, carga y carreo en camión de material producto de excavación.

SUB-BASES Y TERRAPLENES

Afine y compactación de terreno natural al 90% PVSM, por medios mecánicos, base para pavimento rígido o flexible mejorada, mezclada y homogeneizada con agua, compactada al 100% de su p.v.s.m. Porter estándar, en capas de 20 cm.

PAVIMENTOS (CONCRETO PREMEZCLADO 15 CM ESPESOR)

Pavimento de 15 cm de espesor de concreto premezclado MR= 42 kg/cm², acabado escobillado, elaboración de curado de concreto en arroyo con membrana de curado emulsionado blanco base agua, suministro, sellado en juntas 6 x 6 mm. con masilla autonivelante y colocación de pasajuntas de sujeción en juntas longitudinales con acero corrugado de 3/4" de diámetro y 0.70 m de longitud, colocadas a cada 60 cms., juntas de expansión en pavimento de 15 cm con poliestireno de 1/2" sonomeric, y al espesor de la losa de concreto corte de concreto en arroyo para formar juntas con maquina y disco de diamante, 6 mm por 5 cm de profundidad.

GUARNICION (CONCRETO PREMEZCLADO)

Guarnición trapezoidal de 15x20x30 cm de sección, de concreto premezclado f'c=200 kg/cm².

BANQUETAS (CONCRETO PREMEZCLADO 10 CM ESPESOR)

Afine y compactación de terreno natural en área de banquetas 90%, relleno para banquetas con material de banco, compactado con bailarina al 90%, banqueta de concreto premezclado f'c=150 kg/cm² tma 3/4", de 10 cm de espesor, acabado escobillado, curado de concreto en banqueta con membrana de curado emulsionado blanco base agua.

AGUA POTABLE (TUBERIA DE PVC HIDRAULICO)

TOMAS DOMICILIARIAS

Toma domiciliaria en prevención de 1/2" de diámetro con suministro e instalación de abrazadera de PVC para tubería de 75 mm de diámetro, llave de inserción de bronce para conectarse a tubería de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" sistema compresión, 1.50 ml de tubo de polietileno de alta densidad con alma de aluminio, codo de compresión de bronce de 1/2", 1 niple de 500 mm con forro de polietileno de alta densidad, Válvula de 1/2" de Diam. H/H Antifraude Cuerpo de Eurolatón con mariposa de Acetal Graduado con multifunción (llave de paso y restricción) marca veagn, 1 Tapón Campana de Fo.Fo.de 1/2" (toma en lote baldío), Atraque de concreto.

DRENAJE (TUBERIA DE PVC SANITARIO)

Suministro e instalación de tubería de ads de diametro nominal 6 ".

POZOS DE VISITA

Renivelación de pozo de visita, a base de tabicón asentado con con mortero cemento arena prop 1:5, aplanado interior pulido con mortero cemento arena prop. 1:3, Re nivelando una diferencia de nivel de + 0.00 a promedio de 0.25 a 0.50 mts, suministro e instalación de brocal y tapa de concreto para pozo de visita

DESCARGAS DOMICILIARIAS

Descarga domiciliaria en prevención con tubo de pvc de 6" para alcantarillado sanitario con longitud de 6.00 m., registro sanitario ciego para conexión de descarga domiciliaria, con medidas de 40x60 cm, hecho de tabique rojo recocido 7x14x28 cm, pegado con cem-cal-arena prop. 1:3:5, aplanado pulido y plantilla de 5 cms, con tapa de losa de concreto f'c=200 kg/cm² y malla electrosoldada 6/6 10-10.


OBRAS ACCESORIAS

Tope reductor de velocidad con concreto hidráulico de 0.10 x 0.30 de sección (longitud de 7.0 mts).

LETRERO NORMATIVO

Suministro y colocación de letrero informativo de obra, de dimensiones de 0.80 x 1.20 mts. A base de p.t.r. cuadrado de 2", tablero de lámina lisa galvanizada cal. 18 y soportes a 2:50 mts. De altura a base de p.t.r. cuadrado de 2". Incluye rotulación con pintura esmalte y vinil.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINESES POLÍTICAS, ECONÓMICAS O SOCIALES"



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

B

X

X

X

X

Acta de entrega - recepción

Municipio: Purísima del Rincón, Gto.

En la Calle San Marcos de la Localidad de Monte Grande, del municipio de Purísima del Rincón, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 30 de marzo del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	Programa Embelleciendo mi Colonia		
Ejercicio fiscal:	2021	Programa:	PEMC
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN GTO., EN LA LOCALIDAD MONTE GRANDE, EN LA CALLE SAN MARCOS.		
Localidad:	Purísima de Bustos		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	RAMON CONEJO FLORES		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas		
N/A	GTO-SOP/PUC-2063-2013		

Datos del contrato:

Número de contrato:	MPR-PEMCFORTA-LS/2021-061		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
08/OCT/2021	05/ENERO/2022	04/NOV/2021	01/FEB/2022
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
01/FEB/2022	Número de oficio	Fecha de emisión	
	MPR-PEMCFORTA-LS/2021-061-01	04/NOV/2021	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$5,633,967.65		\$3,943,777.35	\$ 1,609,190.29		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$5,532,986.88		\$3,873,090.82	\$ 1,659,896.06		

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTAS AL DESARROLLO SOCIAL."



(Handwritten signatures and marks)