

**Nombre del Ente Público**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
APAZU	RED DE ALCANTARILLADO SA	CONSTRUCCION DE RED DE ATARGEAS SAPAP		6,000,000.00			6587.92 ML DE RED DE ATARC		5599.73	1,783,992.10			85%
APAZU	AMPLIACION EN DISPOSITIVO INTERCOMUNICACION VIA DE REMOTA	CEA		350,000.00			5 MINI IPAD		5 MINI IPAD	0.00			100%
PROSSAPYS	LINEA DE CONDUCCION POR	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDU	CEA	3,000,000.00			3389 ML DE LINEA DE CONDU		3344.11	1,650,000.00			99%
CEA	PROYECTO EJECUTIVO DE DI	REDES DE ATARGEAS, COLECTOR Y PL	CEA	800,000.00			1 PROYECTO EJECUTIVO			60%			60%
CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA RED HIDRAULICA PARA DISTRIBUCION I	CEA		573,702.24			1 PROYECTO EJECUTIVO			60%			60%
CEA	PROYECTO EJECUTIVO DE DI	REDES DE ATARGEAS, COLECTOR Y PL	CEA	600,000.00			1 PROYECTO EJECUTIVO			60%			60%
CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA RED HIDRAULICA PARA DISTRIBUCION I	CEA		247,533.00			1 PROYECTO EJECUTIVO			60%			60%