

**Nombre del Ente Público**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Clave del Programa/	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/o/	Alcanzado/Modificado
APAZU	RED DE ALCANTARILLADO SA CONSTRUCCION DE RED DE ATARGEAS SAPAP			6,000,000.00			6587.92 ML DE RED DE ATARGEAS Y 419 REG			1,250,992.10			45%
APAZU	AMPLIACION EN DISPOSITIVO INTERCOMUNICACION VIA DE REMOTA I CEA			350,000.00			5 MINI IPAD			0.00			80%
PROSSAPYS	LINEA DE CONDUCCION POR CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA			3,000,000.00			3389 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA			1,650,000.00			90%
CEA	PROYECTO EJECUTIVO DE DI REDES DE ATARGEAS, COLECTOR Y PL CEA			800,000.00			1 PROYECTO EJECUTIVO			60%			40%
CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA RED HIDRAULICA PARA DISTRIBUCION I CEA			573,702.24			1 PROYECTO EJECUTIVO			60%			40%
CEA	PROYECTO EJECUTIVO DE DI REDES DE ATARGEAS, COLECTOR Y PL CEA			600,000.00			1 PROYECTO EJECUTIVO			60%			40%
CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA RED HIDRAULICA PARA DISTRIBUCION I CEA			247,533.00			1 PROYECTO EJECUTIVO			60%			40%